



**Nominativo Cliente: Provincia di Vercelli**

**Contratto di noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico da installarsi nel territorio della Provincia di Vercelli da parte della ditta Project Automation S.p.A. di Monza del 22.07.2008 e relativa Appendice del 20.11.2009**

**VERBALE DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO**

L'anno 2016 addì 07 del mese di settembre, presso il seguente sistema di controllo:

- del passaggio col rosso  
 del superamento del limite di velocità

**Anagrafica Impianto**

<b>Nome Impianto</b>	<b>SP594-5+019-DIR-GATTINARA</b>
<b>Identificativo Impianto</b>	<b>0000006</b>
<b>Numero di serie Impianto</b>	<b>VER-T7999-06-CV</b>
<b>Matricola TraffiStar SR 520</b>	<b>593-071/71020</b>

sito c/o SP n.594 direzione Gattinara all'altezza del km. 5+019, in accordo col decreto di **Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 47177 del 04/06/2008 alla Lindblad & Piana srl**, i sottoscritti:

- Sig. Mario Olivieri in qualità di Operatore della ditta Project Automation SpA di Monza (MB)
- Dott.ssa Annamaria Ranghino in qualità di Rappresentante dell'Organo accertatore

Prendono atto di quanto segue:

1. Mario Olivieri dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto impianto
2. Mario Olivieri unitamente a Dott.ssa Annamaria Ranghino procedono alla verifica della corretta funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per l'Utente e di Installazione consegnati all'Organo accertatore (come prescritto dal Decreto di Omologazione)



Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:

- **Certificato Taratura LAT 101 0746\_2016\_ACCR**
- **Scheda di Configurazione impianto**

Letto, confermato e sottoscritto

Vercelli, li 07/09/2016

**Per Project Automation SpA**  
L'Operatore


  
PROJECT AUTOMATION S.p.A.  
20900 MONZA (MB) Italy

**Per l'Organo accertatore**  
Il Dirigente





**Per Project Automation SpA**  
Il Responsabile

  
PROJECT AUTOMATION S.p.A.  
20900 MONZA (MB) Italy

**Allegati:** c.s.d.



**Nominativo Cliente: Provincia di Vercelli**

**Contratto di noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico da installarsi nel territorio della Provincia di Vercelli da parte della ditta Project Automation S.p.A. di Monza del 22.07.2008 e relativa Appendice del 20.11.2009**

**Scheda di Configurazione Impianto**

<b>Nome Impianto</b>	<b>SP594-5+019-DIR-GATTINARA</b>
<b>Identificativo Impianto</b>	<b>0000006</b>
<b>Numero di serie Impianto</b>	<b>VER-T7999-06-CV</b>
<b>Matricola TraffiStar SR 520</b>	<b>593-071/71020</b>

**Parametri TraffiStar SR 520**

**Red limit** (velocità di soglia per il rilevamento del passaggio col rosso): - km/h

**Red delay** (ritardo di attivazione dalla fase di rosso): - s

**Speed limit** (limiti stradali di velocità e soglie di rilevamento):

- o Corsia 1: 90 km/h (limite stradale); 96 km/h (soglia di scatto) R01 (distanza per seconda foto)

**First photo position** (modalità di ripresa per la prima foto): Lasciare B

<b>Spira</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Loop distance [m]	2.50					

**Parametri flash**

Potenza del flash interno 1: 1.5

Potenza del flash interno 2: 1.7

**Per Project Automation SpA**

L'Operatore

PROJECT AUTOMATION S.p.A.  
20900 MONZA (MB) Italy

\_\_\_\_\_

**Per l'Organo accertatore**

Il Dirigente



\_\_\_\_\_

