Nominativo Cliente: Provincia di Vercelli

Contratto di noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico da installarsi nel territorio della Provincia di Vercelli da parte della ditta Project Automation S.p.A. di Monza

VERBALE DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO

L'anno 2019 addì 2 del mese di ottobre, presso il seguente sistema di controllo:

☐ del passaggio col rosso

☒ del superamento del limite di velocità

Anagrafica Impianto

Nome Impianto	**SP31-10+597-DIR-CASALE_MONFERRATO**
Identificativo Impianto	**0000020**
Numero di serie Impianto	**VER-T7999-20-CV**
Matricola TraffiStar SR 520	**593-071/60437**

sito c/o SP n.31 direzione Casale Monferrato all'altezza del km. 10+597, in accordo col decreto di ***Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 47177 del 04/06/2008 alla Lindblad & Piana srl,*** i sottoscritti:

- Sig. Paolo Barzaghi in qualità di Operatore della ditta Project Automation SpA di Monza (MB)

e

- Dott.ssa Annamaria Ranghino in qualità di Rappresentante dell'Organo accertatore

Prendono atto di quanto segue:

1. Paolo Barzaghi dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto impianto

2. Paolo Barzaghi unitamente a Dott.ssa Annamaria Ranghino procedono alla verifica della corretta funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per l'Utente e di Installazione consegnati all'Organo accertatore (come prescritto dal Decreto di Omologazione)

A061630

Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:

- **Certificato Taratura LAT 101 C092_2019_ACCR_VX**
- **Scheda di Configurazione impianto**

Letto, confermato e sottoscritto

Vercelli, li 2 ottobre 2019

Per Project Automation SpA
L'Operatore

Per l'Organo accertatore
Il Dirigente

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERCELLI

Per Project Automation SpA
Il Responsabile

A061630

Project Automation
Ingegneria dei sistemi

Nominativo Cliente: Provincia di Vercelli

Contratto di noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico da installarsi nel territorio della Provincia di Vercelli da parte della ditta Project Automation S.p.A. di Monza

Scheda di Configurazione Impianto

Nome Impianto	**SP31-9+127-DIR-CASALE_MONFERRATO**
Identificativo Impianto	**0000020**
Numero di serie Impianto	**VER-T7999-20-CV**
Matricola TraffiStar SR 520	**593-071/60437**

Parametri TraffiStar SR 520

Red limit (velocità di soglia per il rilevamento del passaggio col rosso): - km/h

Red delay (ritardo di attivazione dalla fase di rosso): - s

Speed limit (limiti stradali di velocità e soglie di rilevamento):
- Corsia 1: 70 km/h (limite stradale); 76 km/h (soglia di scatto) R01 (distanza per seconda foto)

First photo position (modalità di ripresa per la prima foto): Lasciare B

Spira	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Loop distance [m]	2.50					

Parametri flash

Potenza del flash interno 1: 1.8
Potenza del flash interno 2: 1.8

Per Project Automation SpA
L'Operatore

Per l'Organo accertatore
Il Dirigente

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERCELLI

A061630